

報告第 14 号

令和 3 年度西海市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について

地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 146 条第 2 項の規定により、令和 3 年度西海市一般会計繰越明許費繰越計算書を調製したので、これを報告する。

令和 4 年 6 月 1 0 日

西海市長 杉澤 泰彦

令和3年度西海市一般会計繰越明許費繰越計算書

(単位:円)

款	項	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳					
					既収入特定財源	未収入特定財源			一般財源	
						国・県支出金	地方債	その他		
2	総務費	1 総務管理費	大島総合支所建設事業	102,147,000	48,214,000			46,400,000		1,814,000
2	総務費	1 総務管理費	多目的船建造事業	152,636,000	152,636,000			145,000,000		7,636,000
2	総務費	1 総務管理費	第2次西海市総合計画（後期基本計画）策定事業	13,248,000	12,705,000					12,705,000
2	総務費	3 戸籍住民基本台帳費	（R3国補正）住民基本台帳システム改修事業	3,300,000	3,300,000		3,300,000			
3	民生費	2 児童福祉費	子育て世帯臨時特別給付事業	409,372,000	3,507,000	2,004,000		1,503,000		
3	民生費	2 児童福祉費	児童福祉施設改修事業	33,445,000	33,445,000			31,700,000		1,745,000
4	衛生費	1 保健衛生費	医療機関新規開設・承継補助事業	35,179,000	35,000,000	35,000,000				
4	衛生費	1 保健衛生費	新型コロナウイルス予防接種事業	527,447,000	223,846,000		223,846,000			
4	衛生費	1 保健衛生費	西海斎場管理費	28,977,000	4,231,000			4,000,000		231,000
6	農林水産業費	1 農業費	農道維持管理費	13,426,000	7,000,000			6,600,000		400,000
6	農林水産業費	1 農業費	白崎地区農業競争力強化基盤整備事業	21,300,000	6,200,000			5,900,000		300,000
6	農林水産業費	1 農業費	面高地区農業競争力強化基盤整備事業	5,350,000	3,954,000			2,100,000		1,854,000
6	農林水産業費	1 農業費	防災重点ため池災害対策事業	8,042,000	7,830,000		3,633,000			4,197,000
7	商工費	1 商工費	営業時間短縮要請協力金	213,462,000	79,590,000		71,631,000			7,959,000
7	商工費	1 商工費	長崎オランダ村施設改修事業	32,279,000	32,279,000	32,279,000				
8	土木費	3 河川費	高地(3)地区急傾斜地崩壊対策事業	67,000,000	42,942,000		20,500,000	21,300,000		1,142,000
8	土木費	3 河川費	災害関連地域防災がけ崩れ対策事業	58,820,000	58,820,000		44,115,000	13,900,000		805,000
8	土木費	6 住宅費	市営住宅管理費	76,776,000	1,249,000	1,249,000				
8	土木費	6 住宅費	旧徳万団地解体事業	88,020,000	68,242,000			61,400,000		6,842,000
9	消防費	1 消防費	消防団格納庫・詰所建設事業	147,872,000	87,379,000			77,100,000		10,279,000
9	消防費	1 消防費	災害対策費	9,000,000	1,980,000					1,980,000
10	教育費	3 中学校費	西彼中学校施設等整備事業	233,442,000	227,117,000		30,301,000	182,200,000		14,616,000
11	災害復旧費	1 農林水産施設災害復旧費	農地災害復旧事業（補助分）	56,873,000	56,873,000		55,735,000	500,000		638,000
11	災害復旧費	1 農林水産施設災害復旧費	農業用施設災害復旧事業（応急処置分）	76,591,000	47,443,000		41,245,000			6,198,000
11	災害復旧費	1 農林水産施設災害復旧費	農業用施設災害復旧事業（補助分）	21,102,000	21,102,000		21,080,000			22,000
11	災害復旧費	1 農林水産施設災害復旧費	農業用施設災害復旧事業（単独分）	14,216,000	14,216,000			9,200,000		5,016,000

令和3年度西海市一般会計繰越明許費繰越計算書

(単位:円)

款	項	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳					
					既収入特定財源	未収入特定財源			一般財源	
						国・県支出金	地方債	その他		
11	災害復旧費	1 農林水産施設災害復旧費	林道施設災害復旧事業（応急処置分）	8,588,000	6,000,000				6,000,000	
11	災害復旧費	1 農林水産施設災害復旧費	林道施設災害復旧事業（補助分）	162,491,000	122,496,000		116,091,000	4,600,000		1,805,000
11	災害復旧費	2 公共土木施設災害復旧費	道路橋梁災害復旧事業（単独分）	51,000,000	25,584,000			25,500,000		84,000
11	災害復旧費	2 公共土木施設災害復旧費	道路橋梁災害復旧事業（補助分）	379,708,000	378,485,000		199,141,000	95,700,000		83,644,000
11	災害復旧費	2 公共土木施設災害復旧費	河川災害復旧事業（単独分）	12,000,000	12,000,000			11,900,000		100,000
11	災害復旧費	2 公共土木施設災害復旧費	河川災害復旧事業（補助分）	18,438,000	18,438,000		9,460,000	4,700,000		4,278,000
11	災害復旧費	3 その他公共・公用施設災害復旧費	観光施設災害復旧事業（単独分）	47,364,000	47,364,000			32,100,000		15,264,000
計				3,128,911,000	1,891,467,000	70,532,000	841,581,000	781,800,000		197,554,000

令和4年6月10日

西海市長 杉澤 泰彦

令和3年度西海市一般会計繰越明許費繰越計算書の事業の状況 (令和4年5月末)

(単位：千円)

款	項	事業名	事業の内容	金額	翌年度繰越額	完了予定年月	進捗状況	理由区分	理由	予算計上時期
2	総務費	1 総務管理費	大島総合支所建設事業	新大島総合支所前駐車場等整備工事	102,147	48,214	令和4年6月下旬	工事施工中	【資材の入手難：駐車場付帯設備の部材】 コロナ禍により、駐車場付帯設備の部材等の納期が遅延し、年度内の事業完了が困難となったため。	当初 9月補正(4号)
2	総務費	1 総務管理費	多目的船建造事業	多目的船建造	152,636	152,636	令和4年7月下旬	工事施工中	【資材の入手難：動力部本体及び部品等】 特注品である動力部(エンジン)本体及び部品等の納期が遅延し、年度内の事業完了が困難となったため。	6月補正(第2号)
2	総務費	1 総務管理費	第2次西海市総合計画(後期基本計画)策定事業	第2次西海市総合計画後期基本計画及び第2次まち・ひと・しごと総合戦略策定支援業務委託	13,248	12,705	令和4年5月下旬	完成	【その他：工期】 音声読上げコード付与のための業務仕様変更による計画確定後作業の発生や、コロナ禍により、作業・審議会の開催が遅延し、年度内の事業完了が困難となったため。	当初
2	総務費	3 戸籍住民基本台帳費	(R3国補正)住民基本台帳システム改修事業	住民基本台帳システム改修業務委託	3,300	3,300	令和5年3月下旬	事業実施中	【その他：国補正予算(第1号)対応】 国の補正予算(第1号)により事業を実施することとなったが、事務手続き、執行等において一定の期間を要し、年度内の事業完了が困難となったため。	3月補正(11号)
3	民生費	2 児童福祉費	子育て世帯臨時特別給付事業	子育て世帯臨時特別給付金	409,372	3,507	令和4年5月下旬	完成	【その他：新型コロナウイルス感染症経済対策】 国制度上の申請期間が4月末までであることから、年度内の事業完了が困難となったため。	12月専決補正(7号)
3	民生費	2 児童福祉費	児童福祉施設改修事業	旧間瀬保育所屋根等改修工事	33,445	33,445	令和4年8月中旬	工事施工中	【設計に関する諸条件：設計の変更】 当初予定から設計の変更が生じ、設計変更の手続きに不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。	9月補正(4号)
4	衛生費	1 保健衛生費	医療機関新規開設・承継補助事業	医療機関新規開設・承継補助金	35,179	35,000	令和4年6月下旬	事業実施中	【計画に関する諸条件：関係機関との協議】 新規開設を予定していた事業者が、関係機関との協議に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。	当初
4	衛生費	1 保健衛生費	新型コロナウイルス予防接種事業	新型コロナウイルスワクチン接種事業	527,447	223,846	令和4年12月下旬	事業実施中	【その他：新型コロナウイルスワクチン接種】 国の実施計画に基づき、3・4回目の新型コロナウイルスワクチン予防接種を実施することとなったが、事業実施、執行等において一定の期間を要し、年度内の事業完了が困難となったため。	4月専決補正(1号) 9月補正(4号) 3月補正(11号)
4	衛生費	1 保健衛生費	西海斎場管理費	西海斎場補修工事	28,977	4,231	令和4年5月下旬	完成	【資材の入手難：バッテリー部品】 コロナ禍により、バッテリー部品の納期が遅延し、年度内の事業完了が困難となったため。	当初
6	農林水産業費	1 農業費	農道維持管理費	農道古里日守線維持補修工事	13,426	7,000	令和4年12月下旬	契約準備中	【計画に関する諸条件：関係機関との協議】 農道維持補修工事について、関係機関との協議に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。	9月補正(4号)
6	農林水産業費	1 農業費	白崎地区農業競争力強化基盤整備事業	白崎地区農業競争力強化基盤整備事業地元負担金	21,300	6,200	令和4年6月中旬	工事施工中	【計画に関する諸条件：関係機関との協議】 県営事業で実施している水源調査のボーリング箇所について、地元との協議に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。	当初 3月補正(11号)

令和3年度西海市一般会計繰越明許費繰越計算書の事業の状況 (令和4年5月末)

(単位：千円)

款	項	事業名	事業の内容	金額	翌年度繰越額	完了予定年月	進捗状況	理由区分	理由	予算計上時期	
6	農林水産業費	1 農業費	面高地区農業競争力強化基盤整備事業	面高地区農業競争力強化基盤整備事業地元負担金	5,350	3,954	令和4年6月中旬	工事施工中	計画	【計画に関する諸条件：関係機関との協議】 県営事業で実施している境界測量において、区域の見直しやコロナ禍により県外地権者の立会が困難となったことから不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。	当初
6	農林水産業費	1 農業費	防災重点ため池災害対策事業	防災重点ため池耐震調査等業務委託 防災重点ため池廃止工事	8,042	7,830	令和4年12月下旬	工事施工中	計画	【計画に関する諸条件：関係機関との協議】 ため池廃止工事において、入札不調により工事発注に不測の日数を要したこと、及び、ため池耐震調査等業務委託において、満水時と池干し時の調査時期について利用者との協議に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。	当初 6月補正(2号) 9月補正(4号)
7	商工費	1 商工費	営業時間短縮要請協力金	営業時間短縮要請協力金	213,462	79,590	令和4年4月下旬	完成	その他	【その他：新型コロナウイルス感染症経済対策】 飲食店等への営業時間短縮要請(第5期)を実施するにあたり、協力金の支給事務手続き、執行等において一定の期間を要し、年度内の事業完了が困難となったため。	9月先議補正(3号) 1月専決補正(9号) 2月専決補正(10号)
7	商工費	1 商工費	長崎オランダ村施設改修事業	長崎オランダ村施設鋼管杭補修工事	32,279	32,279	令和4年10月下旬	設計委託中	その他	【その他：工期】 長崎オランダ村施設鋼管杭補修工事及び設計業務について、標準工期が確保できず、年度内の事業完了が困難となったため。	1月補正(8号)
8	土木費	3 河川費	高地(3)地区急傾斜地崩壊対策事業	高地(3)地区急傾斜地崩壊対策工事	67,000	42,942	令和4年6月下旬	工事施工中	計画	【計画に関する諸条件：運搬路選択】 工事の施行に伴う残土等の運搬路の選択にあたり、地元との調整に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。	当初
8	土木費	3 河川費	災害関連地域防災がけ崩れ対策事業	塩屋湯(5)地区災害関連地域防災がけ崩れ対策工事	58,820	58,820	令和5年3月下旬	設計委託中	計画	【計画に関する諸条件：関係機関との協議】 8月の秋雨前線豪雨により被災し、関係機関との協議・許認可等に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。	12月補正(6号)
8	土木費	6 住宅費	市営住宅管理費	市営住宅電気温水器取替工事	76,776	1,249	令和4年6月下旬	工事施工中	資材	【資材の入手難：電気温水器】 コロナ禍により、電気温水器の納期が遅延し、年度内の事業完了が困難となったため。	当初
8	土木費	6 住宅費	旧徳万団地解体事業	旧徳万団地解体工事	88,020	68,242	令和4年6月下旬	工事施工中	計画	【計画に関する諸条件：関係機関との協議】 アスベスト撤去工事の検討及び関係機関との協議に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。	6月補正(2号)
9	消防費	1 消防費	消防団格納庫・詰所建設事業	間瀬地区、水浦地区、白似田地区消防詰所建設工事	147,872	87,379	令和4年9月下旬	工事施工中	設計	【設計に関する諸条件：入札不落】 入札不落の結果を踏まえた設計変更・見直しにより、年度内の事業完了が困難となったため。	当初 6月補正(2号)
9	消防費	1 消防費	災害対策費	震度情報ネットワークシステム移設工事	9,000	1,980	令和4年4月上旬	完成	計画	【計画に関する諸条件：関係機関との協議】 長崎气象台との震度計移設に係る候補地選定協議に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。	当初
10	教育費	3 中学校費	西彼中学校施設等整備事業	西彼中学校屋内運動場大規模改修工事	233,442	227,117	令和5年2月下旬	契約準備中	その他	【その他：国補正予算(第1号)対応】 国の補正予算(第1号)により事業を実施することとなったが、標準工期が確保できず、年度内の事業完了が困難となったため。	3月補正(11号)

令和3年度西海市一般会計繰越明許費繰越計算書の事業の状況 (令和4年5月末)

(単位：千円)

款	項	事業名	事業の内容	金額	翌年度繰越額	完了予定年月	進捗状況	理由区分	理由	予算計上時期
11	災害復旧費	1 農林水産施設災害復旧費	農地災害復旧事業（補助分）	農地災害復旧工事（26件）	56,873	56,873	令和5年3月下旬	工事施工中	計画 【計画に関する諸条件：関係機関との協議】 8月の秋雨前線豪雨により被災した農地について、災害査定にあたり関係機関との協議・許認可等に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。	9月補正（4号）
11	災害復旧費	1 農林水産施設災害復旧費	農業用施設災害復旧事業（応急処置分）	農業用施設災害復旧工事測量設計業務委託	76,591	47,443	令和5年3月下旬	設計委託中	その他 【その他：工期】 8月の秋雨前線豪雨により被災した農業用施設について、標準工期が確保できず、年度内の事業完了が困難となったため。	当初 9月補正（4号） 12月補正（6号）
11	災害復旧費	1 農林水産施設災害復旧費	農業用施設災害復旧事業（補助分）	農業用施設災害復旧工事（12件）	21,102	21,102	令和5年3月下旬	工事施工中	計画 【計画に関する諸条件：関係機関との協議】 8月の秋雨前線豪雨により被災した農業用施設について、災害査定にあたり関係機関との協議・許認可等に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。	9月補正（4号）
11	災害復旧費	1 農林水産施設災害復旧費	農業用施設災害復旧事業（単独分）	農業用施設災害復旧工事（2件）	14,216	14,216	令和5年3月下旬	契約準備中	その他 【その他：工期】 8月の秋雨前線豪雨により被災した農業用施設について、標準工期が確保できず、年度内の事業完了が困難となったため。	12月補正（6号）
11	災害復旧費	1 農林水産施設災害復旧費	林道施設災害復旧事業（応急処置分）	林道施設災害復旧工事測量設計監理業務委託	8,588	6,000	令和5年3月下旬	契約準備中	計画 【計画に関する諸条件：関係機関との協議】 8月の秋雨前線豪雨により被災した林道施設について、災害査定にあたり関係機関との協議・許認可等に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。	9月補正（4号）
11	災害復旧費	1 農林水産施設災害復旧費	林道施設災害復旧事業（補助分）	林道施設災害復旧工事（2件）	162,491	122,496	令和5年3月下旬	工事施工中	計画 【計画に関する諸条件：関係機関との協議】 8月の秋雨前線豪雨により被災した林道について、災害査定にあたり関係機関との協議・許認可等に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。	9月補正（4号） 12月補正（6号）
11	災害復旧費	2 公共土木施設災害復旧費	道路橋梁災害復旧事業（単独分）	道路橋梁災害復旧工事（85件）	51,000	25,584	令和4年12月下旬	工事施工中	計画 【計画に関する諸条件：地元との調整】 8月の秋雨前線豪雨により被災した道路橋梁について、復旧工事実施にあたり通行規制等地元との調整に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。	9月補正（4号）
11	災害復旧費	2 公共土木施設災害復旧費	道路橋梁災害復旧事業（補助分）	道路橋梁災害復旧工事（22件）	379,708	378,485	令和5年3月下旬	工事施工中	計画 【計画に関する諸条件：関係機関との協議】 8月の秋雨前線豪雨により被災した道路橋梁について、災害査定にあたり関係機関との協議・許認可等に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。	9月補正（4号） 12月補正（6号）
11	災害復旧費	2 公共土木施設災害復旧費	河川災害復旧事業（単独分）	河川災害復旧工事（20件）	12,000	12,000	令和4年12月下旬	契約準備中	計画 【計画に関する諸条件：運搬路選択】 8月の秋雨前線豪雨により被災した河川について、復旧工事実施にあたり資材搬入路等地権者との調整に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。	9月補正（4号）
11	災害復旧費	2 公共土木施設災害復旧費	河川災害復旧事業（補助分）	河川災害復旧工事（2件）	18,438	18,438	令和4年9月下旬	工事施工中	計画 【計画に関する諸条件：関係機関との協議】 8月の秋雨前線豪雨により被災した河川について、災害査定にあたり関係機関との協議・許認可等に不測の日数を要し、年度内の事業完了が困難となったため。	9月補正（4号） 12月補正（6号）
11	災害復旧費	3 その他公共・公用施設災害復旧費	観光施設災害復旧事業（単独分）	四本堂公園法面災害復旧工事	47,364	47,364	令和4年12月下旬	契約準備中	その他 【その他：工期】 8月の秋雨前線豪雨により被災した観光施設について、標準工期が確保できず、年度内の事業完了が困難となったため。	12月補正（6号）
計				3,128,911	1,891,467					