

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input checked="" type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	92.7%	94.2%
中学校	83.3%	100%
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園	100%	100%

【所見】

平成24年度において、小学校1校1棟(松島小学校)の耐震補強事業を計画どおりに実施することができた。
なお、平成24年度に実施した大島崎戸地区2中学校及び大瀬戸地区4小学校の統廃合により棟数が減少したこともあり、耐震化率達成状況は目標値を上回る結果となり、耐震化を要する棟数は小学校2棟を残すところとなった。
今後も引き続き、耐震診断の結果を踏まえて優先順位の高い建物から優先的に事業を実施するが、小中学校適正配置や離島振興に伴う施設利用方針など、耐震補強事業に先立つ検討事項があるため、これらの進捗に合わせ事業の早期完了を目指すこととする。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達成状況 】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】

平成24年度において、西海中学校グラウンドの表土及び暗渠排水を含む改修を完了し、屋外教育環境の整備を計画どおり実施できた。 また、平成25年度において、亀岳小学校及び大島東小学校2校の、老朽化に伴うトイレ改修を完了し、トイレ環境の改善を計画どおり実施できた。 今後の整備について、市内小中学校の校舎等は昭和50年前後に建設されたものが多く、また老朽化が進んでいることから、耐震補強事業計画や老朽内容の緊急度等を比較検討し、計画的に教育環境の質的向上を図っていく。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達成状況 】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】

--

2 事後評価の時期及び方法について

平成26年8月に、本市教育総務課において事後評価を実施した。
なお、評価結果についてはホームページ上に公表し、意見等があれば集約し、次期施設整備計画に反映することとする。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計上していた事業について、計画どおりに実施できた。
今後も喫緊の課題である学校施設の耐震化事業を中心に事業を実施することとし、耐震診断の結果を踏まえて優先順位の高い建物から優先的に事業を実施するなど、計画的かつ効率的な事業実施に努めていくこととする。
また、耐震化以外の事業についても、耐震化事業の優先度、当該事業の緊急度及び市内学校施設の状況等を比較検討し事業を実施していくこととする。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 西海市公立学校施設整備計画

都道府県名	長崎県
市町村名	西海市

2 計画作成主体 西海市

3 計画期間 平成24年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
松島小学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	平成24年12月20日				
西海中学校	③	0801	屋外環境(グラウンド)			○	平成24年12月 6日				
亀岳小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校		○	平成25年12月11日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付け施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した
大島東小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校		○	平成26年 2月19日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付け施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した