

監督員・主任監督員評定

2. 施工状況 ー II. 工程管理

【評価結果項目】

- a. 適切である
- b. ほぼ適切である
- c. 他の評価に該当しない
- d. やや不適切である
- e. 不適切である

「評価対象項目」

- ① 「施工プロセス」のチェックリストのうち、工程管理について指示事項が無い。
- ② 工程に与える要因を的確に把握し、それらを反映した工程表を作成している。 ※  
2-Ⅱ-19-1)
- ③ 実施工程表の作成及びフォローアップを行っており、適切に工程を管理している。  
※ 2-Ⅱ-19-2)
- ④ 現場条件の変化への対応が迅速であり、施工の停滞が見られない。
- ⑤ 時間制限や片側交互通行等の各種制約への対応が適切であり、大きな工程の遅れが無い。
- ⑥ 工事の進捗を早めるための取り組みを行っている。
- ⑦ 適切な工程管理を行い、工程の遅れが無い。
- ⑧ 休日の確保を行っている。 ※ 2-Ⅱ-19-3)
- ⑨ 計画工程以外の時間外作業がほとんど無い。 ※ 2-Ⅱ-19-4)
- ⑩ その他

理由

※1 評価の対象とする場合は、左口にチェックを入れる。

※2 左口にチェックを入れた項目のうち、該当した項目の右口にチェックを入れる。

※3 評価対象項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。

※4 評価値 ( 0 %) = 該当項目数 ( ) / 評価対象項目数 ( )

※5 なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。

●判定基準

評価値が90%以上…………… a

評価値が80%以上90%未満…………… b

評価値が80%未満…………… c

[マイナス要因]

- 工程管理に関して、監督職員が文書による改善指示を行った。  
上記該当があれば…………… d
- 工程管理に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。  
上記該当があれば…………… e

評価：

監督員・主任監督員評定

2. 施工状況 ー Ⅲ. 安全対策

【評価結果項目】

- a. 適切である
- b. ほぼ適切である
- c. 他の評価に該当しない
- d. やや不適切である
- e. 不適切である

「評価対象項目」

- ① 「施工プロセス」のチェックリストのうち、安全対策について指示事項が無い。
- ② 災害防止協議会等を1回/月以上行っている。 ※ 2-Ⅲ-20-1)
- ③ 安全教育及び安全訓練等を半日/月以上実施している。 ※ 2-Ⅲ-20-3)
- ④ 新規入場者教育の内容に、当該工事の現場特性を反映している。 ※ 2-Ⅲ-20-5)
- ⑤ 工事期間を通じて、労働災害及び公衆災害が発生しなかった。
- ⑥ 過積載防止に取り組んでいる。 ※ 2-Ⅲ-20-6)
- ⑦ 仮設工の点検及び管理を、チェックリスト等を用いて実施している。 ※ 2-Ⅲ-20-9)
- ⑧ 保安施設の設置及び管理を、各種基準及び関係者間の協議に基づき実施している。 ※ 2-Ⅲ-20-10)
- ⑨ 地下埋設物及び架空線等に関する事故防止対策に取り組んでいる。 ※ 2-Ⅲ-20-11)
- ⑩ その他

理由

※1 評価の対象とする場合は、左口にチェックを入れる。

※2 左口にチェックを入れた項目のうち、該当した項目の右口にチェックを入れる。

※3 評価対象項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。

※4 評価値 ( 0 %) = 該当項目数 ( ) / 評価対象項目数 ( )

※5 なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。

●判定基準

評価値が90%以上…………… a

評価値が80%以上90%未満…………… b

評価値が80%未満…………… c

[マイナス要因]

- 安全対策に関して、監督職員が文書による改善指示を行った。  
上記該当があれば…………… d
- 安全対策に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。  
上記該当があれば…………… e

評価：

監督員・主任監督員評定

2. 施工状況 — IV. 対外関係

【評価結果項目】

- a. 適切である
- b. ほぼ適切である
- c. 他の評価に該当しない
- d. やや不適切である
- e. 不適切である

「評価対象項目」

- ① 「施工プロセス」のチェックリストのうち、対外関係について指示事項が無い。
- ② 関係官公庁などと調整を行い、トラブルの発生が無い。 ※ 2-IV-22-1)
- ③ 地元との調整を行い、トラブルの発生が無い。 ※ 2-IV-22-2)
- ④ 第三者からの苦情が無い。もしくは、苦情に対して適切な対応を行っている。
- ⑤ 関連工事との調整を行い、円滑な進捗に取り組んでいる。 ※ 2-IV-22-
- ⑥ 工事の目的及び内容を、工事看板などにより地域住民や通行者等に分かりやすく周知している。 ※ 2-II-22-3)
- ⑦ その他

理由

- ※1 評価の対象とする場合は、左口にチェックを入れる。
- ※2 左口にチェックを入れた項目のうち、該当した項目の右口にチェックを入れる。
- ※3 評価対象項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。
- ※4 評価値 ( 0 %) = 該当項目数 ( ) / 評価対象項目数 ( )
- ※5 なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。

●判定基準

- 評価値が90%以上…………… a
- 評価値が80%以上90%未満…………… b
- 評価値が80%未満…………… c

[マイナス要因]

- 対外関係に関して、監督職員が文書による改善指示を行った。  
上記該当があれば…………… d
- 対外関係に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。  
上記該当があれば…………… e

評価：

監督員・主任監督員評定

3. 出来形及び出来ばえ — I. 出来形

【土木工事】

【評価結果項目】

- a. 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね50%以内である。
- b. 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね80%以内である。
- c. 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、a、bに該当しない。

※ばらつきの判定は別紙－5参照。

- ① 出来形の評定は、工事全般を通じて評定するものとする。
  - ② 出来形とは、設計図書に示された工事目的物の形状及び寸法をいう。
  - ③ 出来形管理とは、「土木工事施工管理基準」の測定項目、測定基準及び規格値に基づき所定の出来形を確保する管理体系であるが、当該管理基準によりがたい場合等については、監督職員と協議の上で出来形管理をおこなうものである。
  - ④ 出来形管理項目を設定していない工事は「c」評価とする。
- 出来形管理項目がない工事。  
上記に該当すれば………c

- [マイナス要因]
- 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。  
上記該当があれば……… d
- 契約書第17条に基づき、監督職員が改造請求を行った。引渡し後、瑕疵担保期間中に事故等により瑕疵が判明した。  
上記該当があれば……… e

評価：

監督員・主任監督員評定

3. 出来形及び出来ばえ — I. 出来形

【機械設備工事】

【評価結果項目】

- a. 適切である
- b. ほぼ適切である
- c. 他の評価に該当しない

「評価対象項目」

- ① 据付に関する出来形管理が容易に把握できるよう、出来形管理図などを工夫している。
- ② 設備全般にわたり、形状及び寸法の実測値が許容範囲内である。
- ③ 施工管理基準の撮影記録が撮影基準を満足している。
- ④ 設計図書で定められていない出来形管理項目について、監督職員と協議の上で管理している。
- ⑤ 不可視部分の出来形を写真撮影している。
- ⑥ 塗装管理基準の塗装厚管理を適切にまとめている。
- ⑦ 溶接管理基準の出来形管理を適切にまとめている。
- ⑧ 社内の管理基準に基づき管理している。
- ⑨ 設計図書で定められている予備品に不足が無い。
- ⑩ 分解整備における既設部分等の摩耗、損傷等について、整備前と整備後の劣化状況及び回復状況を図表等に記録している。
- ⑪ その他

理由

※1 評価の対象とする場合は、左口にチェックを入れる。

※2 左口にチェックを入れた項目のうち、該当した項目の右口にチェックを入れる。

※3 評価対象項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。

※4 評価値(%) = 該当項目数( ) / 評価対象項目数( )

※5 なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。

●判定基準

評価値が80%以上…………… a

評価値が60%以上80%未満…………… b

評価値が60%未満…………… c

[マイナス要因]

- 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。  
上記該当があれば…………… d
- 契約書第17条に基づき、監督職員が改造請求を行った。引渡し後、瑕疵担保期間中に事故等により瑕疵が判明した。  
上記該当があれば…………… e

評価：

監督員・主任監督員評定

3. 出来形及び出来ばえ — I. 出来形

【電気設備工事・通信設備工事・受変電設備工事】

【評価結果項目】

- a. 適切である
- b. ほぼ適切である
- c. 他の評価に該当しない

「評価対象項目」

- ① 据付に関する出来形管理が容易に把握できるよう、出来形管理図及び出来形管理表を工夫している。
- ② 機器等の測定（試験）結果が、その都度管理図表などに記録され、適切に管理している。
- ③ 不可視部分の出来形を写真撮影している。
- ④ 設計図書で定められていない出来形管理項目について、監督職員と協議の上で管理している。
- ⑤ 設備全般にわたり、形状及び寸法の実測値が許容範囲内である。
- ⑥ 設備の据付及び固定方法が設計図書又は承諾図通り施工している。
- ⑦ 配管及び配線が、設計図書又は承諾図書通りに敷設している。
- ⑧ 測定機器のキャリブレーションを、定期的実施している。
- ⑨ 行先などを表示した名札がケーブルなどに分かり易く堅固に取り付けている。
- ⑩ 配管及び配線の支持間隔や絶縁抵抗等について、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。
- ⑪ 社内の管理基準に基づき管理している。
- ⑫ その他

理由

※1 評価の対象とする場合は、左口にチェックを入れる。

※2 左口にチェックを入れた項目のうち、該当した項目の右口にチェックを入れる。

※3 評価対象項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。

※4 評価値(%) = 該当項目数( ) / 評価対象項目数( )

※5 なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。

●判定基準

評価値が80%以上…………… a

評価値が60%以上80%未満…………… b

評価値が60%未満…………… c

[マイナス要因]

- 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。  
上記該当があれば…………… d
- 契約書第17条に基づき、監督職員が改造請求を行った。引渡し後、瑕疵担保期間中に事故等により瑕疵が判明した。  
上記該当があれば…………… e

評価：

監督員・主任監督員評定

3. 出来形及び出来ばえ ー II. 品質

【土木工事】

【評価結果項目】

- a. 品質の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね50%以内である。
- b. 品質の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね80%以内である。
- c. 品質の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、a、bに該当しない。

※ばらつきの判定は別紙ー5参照。

- ① 品質の評定は、工事全般を通じて評定するものとする。
  - ② 品質とは、設計図書に示された工事目的物の規格である。
  - ③ 品質管理とは、「土木工事施工管理基準」の試験項目、試験基準及び規格値に基づく全ての段階における品質確保のため管理体系である。
  - ④ 品質管理項目を設定していない工事は「c」評価とする。
- 品質管理項目がない工事。  
上記に該当すれば………c

- [マイナス要因]
- 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。  
上記該当があれば……… d
- 契約書第17条に基づき、監督職員が改造請求を行った。引渡し後、瑕疵担保期間中に事故等により瑕疵が判明した。  
上記該当があれば……… e

評価：

監督員・主任監督員評定

3. 出来形及び出来ばえ ー II. 品質

【機械設備工事】

【評価結果項目】

- a. 適切である
- b. ほぼ適切である
- c. 他の評価に該当しない

「評価対象項目」

- ① 材料、部品の品質照合の書類（現物照合）の内容が設計図書の仕様を満足している。
- ② 設備の機能及び性能を、承諾図書のとおり確保している。
- ③ 設計図書の仕様を踏まえた詳細設計を行い、承諾図書として提出している。
- ④ 機器の品質、機能及び性能が設計図書を満足して、成績書にまとめられている。
- ⑤ 溶接管理基準の品質管理項目について規格値を満足している。
- ⑥ 塗装管理基準の品質管理項目について規格値を満足している。
- ⑦ 操作制御設備について、操作スイッチや表示灯を承諾図書のとおり配置し、操作性にすぐれている。
- ⑧ 操作制御設備の安全装置及び保護装置が承諾図書のとおり敷設している。
- ⑨ 小配管、電気配線・配管が、承諾図書のとおり敷設している。
- ⑩ 設備の取扱説明書を工夫している。
- ⑪ 完成図書（取扱説明書）に定期的な点検及び交換を必要とする部品並びに箇所を明示している。
- ⑫ 機器の配置が点検しやすいよう工夫している。
- ⑬ 設備の構造や機器の配置が、部品等の交換作業を容易にできるように工夫している。
- ⑭ 二次コンクリートの配合試験及び試験練りが実施され、試験成績表にまとめられている。
- ⑮ バルブ類の平時の状態を示すラベルなどが見やすい状態で表示している。
- ⑯ 計器類に運転時の適用範囲を見やすく表示している。
- ⑰ 回転部や高温部等の危険箇所に表示又は防護をしている。
- ⑱ 構造部の劣化状況をよく把握して、適切な対策を施していることが確認できる。
- ⑲ 現地状況を勘案し施工方法等について提案を行うなど、積極的に取り組んでいる。
- ⑳ その他

理由

- ※1 評価の対象とする場合は、左口にチェックを入れる。
- ※2 左口にチェックを入れた項目のうち、該当した項目の右口にチェックを入れる。
- ※3 評価対象項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。
- ※4 評価値 ( 0 %) = 該当項目数 ( ) / 評価対象項目数 ( )
- ※5 なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。

●判定基準

- 評価値が80%以上…………… a
- 評価値が60%以上80%未満…………… b
- 評価値が60%未満…………… c

[マイナス要因]

- 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。  
上記該当があれば…………… d
- 契約書第17条に基づき、監督職員が改造請求を行った。引渡し後、瑕疵担保期間中に事故等により瑕疵が判明した。  
上記該当があれば…………… e



評価：

監督員・主任監督員評定

3. 出来形及び出来ばえ ー II. 品質

【電気設備工事・通信設備工事・受変電設備工事】

【評価結果項目】

- a. 適切である
- b. ほぼ適切である
- c. 他の評価に該当しない

「評価対象項目」

- ① 製作着手前に、品質や性能の確保に係る技術検討を実施している。
- ② 材料、部品の品質照合の結果が、品質保証書等（現物照合を含む）で確認でき、設計図書の仕様を満足している。
- ③ 機器の品質、機能及び性能が、設計図書を満足し、成績書にまとめている。
- ④ 操作スイッチや表示灯が承諾図書のとおり配置され、操作性に優れている。
- ⑤ ケーブル及び配管の接続などの作業が施工計画書に記載された手順に沿って行われ、不具合が無い。
- ⑥ 設備の機能及び性能が設計図書の仕様を満足している。
- ⑦ 操作制御関係の機能及び性能が、仕様を満足しているとともに、必要な安産装置及び保護装置の動作が確認できる。
- ⑧ 設備の総合性能が、設計図書の仕様を満足している。
- ⑨ 現場条件によって機器（製品）の性能及び性能が確認できない場合において、工場試験などで確認している。
- ⑩ 設備全体についての取扱説明書を工夫し作成（修繕（改造・更新含む）の場合は、修繕又は更新）している。
- ⑪ 完成図書で定期的な点検や交換を要する部品及び箇所を明示している。
- ⑫ 設備の構造において、点検や消耗品の取替え作業が容易にできるよう工夫している。
- ⑬ その他

理由

- ※1 評価の対象とする場合は、左口にチェックを入れる。
- ※2 左口にチェックを入れた項目のうち、該当した項目の右口にチェックを入れる。
- ※3 評価対象項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。
- ※4 評価値 ( 0 %) = 該当項目数 ( ) / 評価対象項目数 ( )
- ※5 なお、評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。

●判定基準

- 評価値が80%以上…………… a
- 評価値が60%以上80%未満…………… b
- 評価値が60%未満…………… c

[マイナス要因]

- 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。  
上記該当があれば…………… d
- 契約書第17条に基づき、監督職員が改造請求を行った。引渡し後、瑕疵担保期間中に事故等により瑕疵が判明した。  
上記該当があれば…………… e

評価：

監督員・主任監督員評定

3. 出来形及び出来ばえ ー II. 品質

【維持・修繕工事】

【評価結果項目】

- a. 適切である
- b. ほぼ適切である
- c. 他の評価に該当しない

「評価対象項目」

- ① 常に緊急的な作業に対応できる体制を整えている。
- ② 緊急的な作業に対し、迅速に対応している。
- ③ 監督職員の指示事項に対し、現地状況を勘案し、施工方法や構造について提案を行うなど、積極的に取り組んでいる。
- ④ 施工後のメンテナンスに対する提言や修繕サイクル等を勘案した提案等を行っている。
- ⑤ 理由
- ⑥ 理由
- ⑦ 理由
- ⑧ 理由

●判定基準

- 該当項目が6項目以上・・・a
- 該当項目が4項目以上・・・b
- 該当項目が3項目以下・・・c

注記載の4項目を必須の評価対象項目とし、この他に適宜項目を追加して評価するものとする。  
ただし、評価対象項目は最大8項目とする。

- [マイナス要因]  
品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。  
上記該当があれば……………d
- 契約書第17条に基づき、監督職員が改造請求を行った。引渡し後、瑕疵担保期間中に事故等により瑕疵が判明した。  
上記該当があれば……………e

評価：

【施工】

- ① 施工に伴う器具、工具、装置等に関する工夫又は設備据付後の試運転調整に関する工夫。
- ② コンクリート二次製品などの代替材の利用に関する工夫。
- ③ 土工、地盤改良、橋梁架設、舗装、コンクリート打設等の施工に関する工夫。
- ④ 部材並びに機材等の運搬及び吊り方式などの施工方法に関する工夫。
- ⑤ 設備工事における加工や組立等又は電気工事における配線や配管等に関する工夫。
- ⑥ 給排水工事や衛生設備工事等における配管又はポンプ類の凍結防止、配管のつなぎ等に関する工夫。
- ⑦ 照明などの視界の確保に関する工夫。
- ⑧ 仮排水、仮道路、迂回路等の計画的な施工に関する工夫。
- ⑨ 運搬車両、施工機械等に関する工夫。
- ⑩ 支保工、型枠工、足場工、仮棧橋、覆工板、山留め等の仮設工に関する工夫。
- ⑪ 盛土の締固度、杭の施工高さ等の管理に関する工夫。
- ⑫ 施工計画書の作成、写真の管理等に関する工夫。
- ⑬ 出来形又は品質の計測、集計、管理図等に関する工夫。
- ⑭ 施工管理ソフト、土量管理システム等の活用に関する工夫。
- ⑮ 情報化施工技術（一般化推進技術、実用化検討技術及び確認段階技術に限る）を活用した工事。※本項目は2点の加点とする。
- ⑯ 特殊な工法や材料を用いた工事。
- ⑰ 優れた技術力又は能力として評価する技術を用いた工事。

【新技術活用】

- ① NETIS登録技術のうち「有用とされる技術」以外を活用し、活用効果結果を提出している。※本項目は2点の加点とする。
  - ② NETIS評価情報技術のうち「有用とされる技術」を活用し、活用効果結果を提出している。※本項目は4点の加点とする。
  - ③ NETIS評価情報技術のうち「有用とされる技術」を活用し、活用効果調査表を提出している。※本項目は4点の加点とする。
  - ④ NETIS登録技術のうち事後評価未実施技術及び「有用とされる技術」以外の新技術を活用し、発注者による活用効果調査結果の総合評価点が120点以上である。※本項目は4点の加点とする。
- ※新技術の活用に関する上記4項目での加点は最大4点とする。  
 ※評定者は、発注者及び請負者の双方による全ての活用効果調査表を確認した上で加点を行う。  
 なお、加点対象は請負者側から新技術活用を提案した場合のみとし、発注者が指定し活用した場合は、加点措置を行わないものとする。  
 ※ここで、「有用とされる技術」とは、推奨技術、準推奨技術、設計比較対象技術、活用促進技術、小実績優良技術をいう。

【品質】

- ① 土工、設備、電気の品質向上に関する工夫。
- ② コンクリートの材料、打設、養生に関する工夫。
- ③ 鉄筋、PCケーブル、コンクリート二次製品等の使用材料に関する工夫。
- ④ 配筋、溶接作業等に関する工夫。

【安全衛生】

- ① 建設業労働災害防止協会が定める指針に基づく安全衛生教育を実施している。※本項目は2点の加点とする。
- ② 安全を確保するための仮設備等に関する工夫。（落下物、墜落・転落、挟まれ、看板、立入禁止柵、手摺り、足場等）
- ③ 安全教育、技術向上講習会、安全パトロール等に関する工夫。
- ④ 現場事務所、労務者宿舎等の空間及び設備等に関する工夫。
- ⑤ 有毒ガス並びに可燃ガスの処理及び粉塵防止並びに作業中の換気等に関する工夫。
- ⑥ 一般車両突入時の被害軽減方策又は一般交通の安全確保に関する工夫。
- ⑦ 厳しい作業環境の改善に関する工夫。
- ⑧ 環境保全に関する工夫。

- 【その他】  
その他
- その他
- その他
- その他
- その他
- その他

※1. 特に評価すべき創意工夫事例を加点評価する。

※2. 評価は各項目において1つ1点が付されれば1, 2, 4点で評価し、最大7点の加点評価とする。

※3. 該当する数と重みを勘案して評定する。1項目1点を目安とするが、内容によってはそれ以上の点数を与えてもよい。

※4. 上記の考察項目の他に評価に値する企業の工夫があれば、その他に具体的内容を記載して加点する。

**評点： 0 点**