

完成届添付写真チェックリスト（西海市）

申請者名：

No.	項目	✓
1	着工前 設置場所で標識を持った <u>浄化槽設備土の顔が分かる</u>	
2	地業 転圧状況、厚さ（100 mm以上）が分かる	
3	基礎コンクリート配筋 配筋状況、ピッチ（参考D10 mm@200 mm）、スペーサー等が分かる	
4	基礎コンクリート出来形 長さ、幅、厚さが分かる	
5	浄化槽本体 メーカー、形式が分かる ※据付前	
6	据付 水張り、水平確認、 <u>浄化槽設備土の顔が分かる</u>	
7	埋戻し 埋戻し、締固め状況が分かる	
8	上部スラブ配筋 配筋状況、ピッチ（参考D10 mm@200 mm）、スペーサー等が分かる	
9	上部スラブ出来形 長さ、幅、厚さが分かる	
10	かさ上げ 上部スラブ完成後に厚さ（300 mm以内）が分かる	
11	流入管 浄化槽までの流入管布設状況が分かる ※埋戻し前	
12	放流先 敷地内のマス・排水管に接続する場合、その先の放流先（側溝、川、海等）が分かる	
13	完成 設置場所で標識を持った <u>浄化槽設備土の顔が分かる</u>	

- ・標準的な施工例を基に作成しています。
- ・補強工事、複雑な配管、特殊工事を行った等、上記以外に必要な写真があれば、適宜追加してください。
- ・申請者名を記入後、チェック欄にチェックを入れて完成届と一緒に提出してください。