

工 事 番 号	第72046号
工 事 名	西彼教育文化センター屋上防水改修工事
工 事 場 所	西海市西彼町大串郷地内
工事の種類	防水

請 負 人 住所・氏名	長崎県西海市西海町木場郷544 (術)山田建設 代表取締役 山田 美恵子 様
----------------	--

公 表 期 限	令和8年 3月31日まで
---------	--------------

契 約 年 月 日	令和7年 3月19日
第 1 回 契約変更年月日	令和7年 5月 9日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	5,874,000円
第 1 回 変更請負代金金額	6,133,600円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工 期	着工年月日	令和7年 3月19日
	竣工年月日	令和7年 6月16日
第 1 回 変更竣工年月日	令和7年 6月16日	
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

契 約 内 容 一 覧 表(工事)

令和6年度

概 要
西彼教育文化センター1階事務所上の屋上防水改修工事
第1回 変更概要
・ 外部昇降足場へ飛来落下防止のため養生シート張り (No. 6) ・ 屋上設置のキュービクル高圧電線への保護管設置 (No. 7) ・ 鉄筋腐食部補修数量増 改修指針図4.8.3 恒久同等 (No. 23) W=100 d=50程度 5m → 8m ・ 浮き部補修アンカーピンニング工法 部分エキポシ樹脂注入 5.2㎡ (No. 24)
第 回 変更概要
第 回 変更概要

第1回 変更理由
屋上防水改修において防水作業にかかるキュービクル高圧電線の保護や昇降足場の飛来防止のための養生シートなど施工における必要な作業を設計書に追加するもの。 また、施工にあたり外壁調査を行った際に新たに確認された鉄筋腐食部分や笠木のモルタル浮き部分への改修を設計書に追加を行った。
第 回 変更理由
第 回 変更理由

様式第6号（第14条関係）

工 事 番 号	第99053号
工 事 名	崎戸総合支所旧庁舎解体工事
工 事 場 所	西海市崎戸町蠣浦郷 地内
工事の種類	解体

請 負 人 住所・氏名	長崎県西海市西海町中浦北郷字上江川内2503-1 ㈱堀内組 西海営業所 所長 加藤 政信 様
----------------	--

公 表 期 限	令和7年10月31日まで
---------	--------------

契 約 年 月 日	令和6年10月30日
第 1 回 契約変更年月日	令和7年 3月14日
第 2 回 契約変更年月日	令和7年 5月22日
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	68,512,400円
第 1 回 変更請負代金金額	68,512,400円
第 2 回 変更請負代金金額	68,512,400円
第 回 変更請負代金金額	

工 期	着工年月日	令和6年11月19日
	竣工年月日	令和7年 3月28日
第1回 変更竣工年月日		令和7年 5月30日
第2回 変更竣工年月日		令和7年 7月31日
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

契 約 内 容 一 覧 表(工事)

令和6年度

概 要
旧庁舎解体工事 一式（RC造3階建 965.5㎡）
第1回 変更概要
旧庁舎解体工事 一式（RC造3階建 965.5㎡） ※工期の変更 変更前：令和6年11月19日～令和7年3月28日（130日間） 変更後：令和6年11月19日～令和7年5月30日（193日間）
第2回 変更概要
旧庁舎解体工事 一式（RC造3階建 965.5㎡） ※工期の変更 変更前：令和6年11月19日～令和7年5月30日（193日間） 変更後：令和6年11月19日～令和7年7月31日（254日間）
第 回 変更概要

第1回 変更理由
重機が使用できない外壁塗膜剥離や内装材解体作業員の不足により工程に遅れが生じ年度内工期が困難となるため、工期の延長を行うものです。
第2回 変更理由
埋設ヒューム管復旧に伴う資材発注及び関連工事の実施により現工期内での完成が困難となるため、工期の再延長を行うもの。
第 回 変更理由