

令和 7 年 9 月に契約変更した案件

※ 契約金額 1 3 0 万円（消費税込）超を公表

| | 番号及び名称 |
|---|----------------------------|
| 1 | 第11034号 市道寺島線側溝整備工事 |
| 2 | 第14079号 瀬戸処理区管渠施設 5 4 工区工事 |
| 3 | 第98005号 市営住宅火災警報器取替工事 |
| 4 | 第98011号 真砂団地K-1棟屋上防水工事 |

| | |
|---------|-------------|
| 工 事 番 号 | 第11034号 |
| 工 事 名 | 市道寺島線側溝整備工事 |
| 工 事 場 所 | 西海市大島町寺島地内 |
| 工事の種類 | 土木一式 |

| | |
|----------------|---|
| 請 負 人 住所・氏名 | 長崎県西海市大瀬戸町瀬戸東濱郷1946-2 正組 代表 松尾 正則 様 |
|----------------|---|

| | |
|---------|--------------|
| 公 表 期 限 | 令和8年 6月30日まで |
|---------|--------------|

| | |
|---------------|------------|
| 契 約 年 月 日 | 令和7年 6月18日 |
| 第 1 回 契約変更年月日 | 令和7年 8月 8日 |
| 第 2 回 契約変更年月日 | 令和7年 9月26日 |
| 第 回 契約変更年月日 | |

| | |
|----------------|-------------------|
| 請負代金金額（当初） | 3, 0 4 8, 1 0 0 円 |
| 第 1 回 変更請負代金金額 | 3, 1 0 4, 2 0 0 円 |
| 第 2 回 変更請負代金金額 | 3, 3 6 6, 0 0 0 円 |
| 第 回 変更請負代金金額 | |

| | | |
|---------------|------------|------------|
| 工 期 | 着工年月日 | 令和7年 7月14日 |
| | 竣工年月日 | 令和7年10月21日 |
| 第 1 回 変更竣工年月日 | 令和7年10月21日 | |
| 第 2 回 変更竣工年月日 | 令和7年10月21日 | |
| 第 回 変更竣工年月日 | | |

随意契約における契約相手方の選定理由

契 約 内 容 一 覧 表(工事)

令和7年度

| |
|---|
| 概 要 |
| 工事長 L=57m、落蓋式側溝（300） L=31.0m、アスファルト舗装工 A=140.0㎡ |
| 第1回 変更概要 |
| 工事長 L=57m、落蓋式側溝（300） L=5.0m、自由勾配側溝（300） L=26.6m、アスファルト舗装工 A=143.0㎡ |
| 第2回 変更概要 |
| 工事長 L=57m、落蓋式側溝 L=5.0m、自由勾配側溝 L=26.0m、アスファルト舗装 A=185.0㎡、アスカーブ L=27.0m |
| 第 回 変更概要 |
| |

| |
|---|
| 第1回 変更理由条項 |
| 落蓋式側溝で計画していたが、現地踏査の結果、縦断勾配を十分に確保できないため、自由勾配側溝に変更する。 |
| 第2回 変更理由条項 |
| アスファルト舗装については、自由勾配側溝の整備に伴う既存舗装部との擦付け調整に伴い舗装幅を変更したことによる増及び、現地精査による変更を行う。 |
| 第 回 変更理由条項 |
| |

様式第6号（第14条関係）

| | |
|---------|-----------------|
| 工 事 番 号 | 第14079号 |
| 工 事 名 | 瀬戸処理区管渠施設54工区工事 |
| 工 事 場 所 | 西海市大瀬戸町瀬戸西濱郷 地内 |
| 工事の種類 | 土木一式 |

| | |
|----------------|--|
| 請 負 人 住所・氏名 | 長崎県西海市西海町丹納郷2065-1 ㈱大和工建 代表取締役 富田 真也 様 |
|----------------|--|

| | |
|---------|--------------|
| 公 表 期 限 | 令和8年 3月31日まで |
|---------|--------------|

| | |
|-------------|------------|
| 契 約 年 月 日 | 令和7年 3月19日 |
| 第1回 契約変更年月日 | 令和7年 9月16日 |
| 第 回 契約変更年月日 | |
| 第 回 契約変更年月日 | |

| | |
|--------------|-------------|
| 請負代金金額（当初） | 40,590,000円 |
| 第1回 変更請負代金金額 | 53,130,000円 |
| 第 回 変更請負代金金額 | |
| 第 回 変更請負代金金額 | |

| | | |
|-------------|------------|------------|
| 工 期 | 着工年月日 | 令和7年 4月18日 |
| | 竣工年月日 | 令和7年11月13日 |
| 第1回 変更竣工年月日 | 令和7年12月13日 | |
| 第 回 変更竣工年月日 | | |
| 第 回 変更竣工年月日 | | |

随意契約における契約相手方の選定理由

契 約 内 容 一 覧 表(工事)

令和6年度

| |
|---|
| 概 要 |
| ●管渠施設工 硬質塩化ビニル管 VUφ150mm L=256.3m、ポリエチレン管 PEφ75mm L=21.5m ●鋼製さや管ボーリング推進工 φ250 L=10.20m ●立坑工 鋼製ケーシングφ1500 N=1箇所、鋼製ケーシングφ2000 N=1箇所 ●マンホール設置工 1号組立マンホール設置 N=8箇所、2号レジンマンホール N=1箇所 ●取付管設置工 N=18箇所 ●付帯工 舗装復旧工 N=1式 |
| 第1回 変更概要 |
| ●管渠施設工 硬質塩化ビニル管 VUφ150mm L=256.3m、ポリエチレン管 PEφ75mm L=21.5m ●鋼製さや管ボーリング推進工 φ250 L=10.20m → 鋼製さや管推進工・泥水式 φ400 L=11.20m ●立坑工 鋼製ケーシングφ1500 N=1箇所 → ライナープレート φ2000 N=1箇所 鋼製ケーシングφ2000 N=1箇所 ●マンホール設置工 1号組立マンホール設置 N=8箇所、2号レジンマンホール N=1箇所 ●取付管設置工 N=18箇所 ●付帯工 舗装復旧工 N=1式 |
| 第 回 変更概要 |
| |
| |
| |
| 第 回 変更概要 |
| |
| |
| |

| |
|--|
| 第1回 変更理由条項 |
| 土質調査の結果、透水係数が高い土質であることが確認され、現推進工法では補助工法が必要になるが、現地は水路の底版下を推進するため、補助工法が困難である。よって推進工法を補助工法の必要がない「鋼製さや管推進工法・泥水式」に変更する。 |
| 第 回 変更理由条項 |
| |
| |
| 第 回 変更理由条項 |
| |
| |

| | |
|---------|----------------|
| 工 事 番 号 | 第98005号 |
| 工 事 名 | 市営住宅火災警報器取替工事 |
| 工 事 場 所 | 西海市崎戸町・大瀬戸町 地内 |
| 工事の種類 | 電気 |

| | |
|----------------|--|
| 請 負 人 住所・氏名 | 長崎県西海市崎戸町蠣浦郷1930-2 (有)尾崎クリーン設備 代表取締役 尾崎 武文 様 |
|----------------|--|

| | |
|---------|--------------|
| 公 表 期 限 | 令和8年 6月30日まで |
|---------|--------------|

| | |
|---------------|------------|
| 契 約 年 月 日 | 令和7年 7月 2日 |
| 第 1 回 契約変更年月日 | 令和7年 9月 5日 |
| 第 回 契約変更年月日 | |
| 第 回 契約変更年月日 | |

| | |
|----------------|------------|
| 請負代金金額（当初） | 4,378,000円 |
| 第 1 回 変更請負代金金額 | 4,912,600円 |
| 第 回 変更請負代金金額 | |
| 第 回 変更請負代金金額 | |

| | | |
|---------------|------------|------------|
| 工 期 | 着工年月日 | 令和7年 7月 2日 |
| | 竣工年月日 | 令和7年 9月29日 |
| 第 1 回 変更竣工年月日 | 令和7年 9月29日 | |
| 第 回 変更竣工年月日 | | |
| 第 回 変更竣工年月日 | | |

随意契約における契約相手方の選定理由

契 約 内 容 一 覧 表(工事)

令和7年度

| |
|-----------------------------------|
| 概 要 |
| 市営住宅、・火災警報器取替工事 1式 |
| 第1回 変更概要 |
| 火災警報器取替工事 一式 火災警報器 468個 ⇒ 480個 |
| 第 回 変更概要 |
| |
| 第 回 変更概要 |
| |

| |
|--|
| 第1回 変更理由条項 |
| 現地踏査に伴い、火災警報器の取替個数の変更を行うもの。また、当初設計時に既設火災警報器の撤去及び処分費が未計上であったことから、追加を行うもの。 |
| 第 回 変更理由条項 |
| |
| 第 回 変更理由条項 |
| |

様式第6号（第14条関係）

| | | |
|---------|----------------|--|
| 工 事 番 号 | 第98011号 | |
| 工 事 名 | 真砂団地K-1棟屋上防水工事 | |
| 工 事 場 所 | 西海市大島町 地内 | |
| 工事の種類 | 防水 | |

| | | |
|----------------|-----------------|--|
| 請 負 人 住所・氏名 | 長崎県西海市西海町木場郷544 | |
| | (有)山田建設 | |
| | 代表取締役 山田 美恵子 様 | |

| | | |
|---------|--------------|--|
| 公 表 期 限 | 令和8年 7月31日まで | |
|---------|--------------|--|

| | | |
|---------------|------------|--|
| 契 約 年 月 日 | 令和7年 7月30日 | |
| 第 1 回 契約変更年月日 | 令和7年 9月29日 | |
| 第 回 契約変更年月日 | | |
| 第 回 契約変更年月日 | | |

| | | |
|----------------|------------|--|
| 請負代金金額（当初） | 4,994,000円 | |
| 第 1 回 変更請負代金金額 | 5,586,900円 | |
| 第 回 変更請負代金金額 | | |
| 第 回 変更請負代金金額 | | |

| | | |
|---------------|------------|------------|
| 工 期 | 着工年月日 | 令和7年 7月30日 |
| | 竣工年月日 | 令和7年10月27日 |
| 第 1 回 変更竣工年月日 | 令和7年10月27日 | |
| 第 回 変更竣工年月日 | | |
| 第 回 変更竣工年月日 | | |

随意契約における契約相手方の選定理由

契 約 内 容 一 覧 表(工事)

令和7年度

| |
|--------------------------------------|
| 概 要 |
| 屋上防水工事 一式 |
| 第1回 変更概要 |
| 屋上防水工事 一式、公営住宅（真砂K-1棟） RC造、4階建、1棟12戸 |
| 第 回 変更概要 |
| 第 回 変更概要 |
| 第 回 変更概要 |

| |
|---|
| 第1回 変更理由条項 |
| 屋上防水作業中の転落防止を目的として、仮設手摺の追加設置を行う。また、塗膜防水（立上り部）の下地処理を追加施工し、防水層の密着性・耐久性の向上を図る。その他、現地再精査に伴う変更を行うもの。 |
| 第 回 変更理由条項 |
| 第 回 変更理由条項 |