

業務番号	第108019号
業務名	西海ネットシステムLGWAN接続系基盤更改業務委託
業務場所	西海市役所第1別館2F電算室
業務の種類	コンピュータ・システム関連業務

請負人 住所・氏名	長崎県長崎市出島町11-13
	NTT西日本(株) 長崎支店
	支店長 山下 諭

公表期限	令和8年12月31日まで
------	--------------

契約年月日	令和7年12月18日
第1回契約変更年月日	令和7年12月18日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	72,325,000円
第1回変更請負代金金額	72,325,000円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和7年12月18日
	竣工年月日	令和8年 3月31日
第1回変更竣工年月日	令和8年 6月30日	
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

本業務委託の内容は、本市のLGWAN（西海ネット）環境であり基盤更改であり、西海ネットのネットワーク環境を構築し、運用・保守を担っている事業者のみが対応できるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号の適用

契約内容一覧表(業務)

令和7年度

概要	<p>LGWAN（西海ネット）環境を構成する機器の更改 [サーバ] ADサーバ、グループウェアサーバ、プリントサーバ、プロファイルサーバ、メールサーバ、シンクライアント管理サーバ、 UPS管理サーバ、セキュリティソフト管理サーバ、資産管理サーバ、不正接続検知管理サーバ、無線認証サーバ、無線DHCPサーバ [スイッチ類] 各種スイッチ、ルータ、ファイアウォール、UPS、管理PC</p>
第1回 変更概要	<p>世界的なAI需要の急増に伴い、サーバ導入に必要な半導体（GPU・メモリ）の供給が逼迫しており、サーバ機器の納期が遅延している。 当初は3月初旬の納品を予定していたが、現状では3月末頃の納品となる可能性が高い状況である。 このため、当初計画していた3月末でのサーバ構築完了は困難であり、工期の延伸をするもの。</p> <p>契約期間 令和7年12月18日～令和8年3月31日 令和8年6月30日</p>
第 回 変更概要	
第 回 変更概要	

第1回 変更理由条項	<p>世界的なAI需要の急増に伴い、サーバ導入に必要な半導体（GPU・メモリ）の供給が逼迫しており、サーバ機器の納期が遅延している。 当初は3月初旬の納品を予定していたが、現状では3月末頃の納品となる可能性が高い状況である。 このため、当初計画していた3月末でのサーバ構築完了は困難であり、工期の延伸をするもの。</p>
第 回 変更理由条項	
第 回 変更理由条項	

工事番号	第103109号
工事名	松島診療所医師住宅建替工事（建築工事）
工事場所	西海市大瀬戸町松島内郷 地内
工事の種類	建築一式

請負人 住所・氏名	長崎県西海市西海町七釜郷2832-5
	榎宮本建設
	代表取締役 宮本 譲

公表期限	令和8年 9月30日まで
------	--------------

契約年月日	令和7年 9月 9日
第1回 契約変更年月日	令和8年 3月16日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	30,690,000円
第1回 変更請負代金金額	31,251,000円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和7年10月18日
	竣工年月日	令和8年 3月16日
第1回 変更竣工年月日		令和8年 3月26日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

--

契約内容一覧表(工事)

令和7年度

概要
松島診療所医師住宅建替工事、構造：木造平屋、延床面積：90.53㎡
第1回 変更概要
【追加】住宅瑕疵保険、化粧軒天ボード t6、玄関付け框 30×150（既製品）、リビング 丸柱横腰壁部追加（笠木 集成材 t30、石膏ボード t12.5貼り、壁クロス貼り）、現場施工のW150溝にフレーチング蓋掛け、樹木伐採・処分 【仕様変更】 枠組み本足場：建巾W900手摺先行式→クサビ式緊結足場 建巾W900手摺先行式 【数量増】 補強筋の材料および加工手間（人通口：9ヵ所→13ヵ所）、捨てコン（t30→t50） 【仕様変更・数量増】 木部塗装：CL塗装→木部（集成材）塗装：ウレタンクリアー塗装 【数量増】 西側土間勾配調整+浄化槽1次柵周辺嵩上及び玄関前舗装範囲の増加、玄関前南側樹木撤去範囲部分増加 【削除】 UB下嵩上コンクリート、家事室 物干し金物、トイレ天井：専用ボード t12貼り
第 回 変更概要
第 回 変更概要

第1回 変更理由条項
変更内容は変更概要のとおり。また、海上時化によるフェリー欠航や令和8年2月からのフェリー便ダイヤ改正に伴う便数減により物資輸送や工程管理に支障をきたすことから、工期を延長するもの。
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

業務番号	第14010号
業務名	大瀬戸地区浄化槽維持管理業務委託
業務場所	西海市大瀬戸町内
業務の種類	浄化槽保守点検

請負人 住所・氏名	長崎県西海市大瀬戸町瀬戸下山郷字城ノ川895-17
	(株)エコシス 西海営業所
	所長 川口 重光

公表期限	令和8年 3月31日まで
------	--------------

契約年月日	令和7年 3月11日
第1回 契約変更年月日	令和8年 3月23日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	16,786,440円
第1回 変更請負代金金額	16,721,100円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和7年 4月 1日
	竣工年月日	令和8年 3月31日
第1回 変更竣工年月日		令和8年 3月31日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

「西海市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第15条」の規定による大瀬戸地区の許可業者は、上記1者であるため。（地方自治法施行令 第167条の2第1項第2号の適用）
--

契約内容一覧表(業務)

令和7年度

概要
大瀬戸地区の浄化槽整備事業により設置された合併浄化槽及び寄付受納により市が管理している合併浄化槽の機能保持を図るため、維持管理業務を委託するもの。現在使用基数：266基
第1回 変更概要
市管理浄化槽について、公共下水道への接続や使用廃止により保守点検と清掃の回数を変更した。
第 回 変更概要
第 回 変更概要
第 回 変更概要

第1回 変更理由条項
市管理浄化槽について、公共下水道への接続や使用廃止により保守点検と清掃の回数を変更した。
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

工事番号	第90082号
工事名	西海市汚泥再生処理センター一般機器改良工事
工事場所	西海市大瀬戸町雪浦小松郷地内
工事の種類	機械器具設置

請負人 住所・氏名	長崎県長崎市川口町10-2
	協和機電工業株式会社
	代表取締役 坂井 崇俊

公表期限	令和8年12月31日まで
------	--------------

契約年月日	令和7年12月17日
第1回 契約変更年月日	令和8年 2月16日
第2回 契約変更年月日	令和8年 3月16日
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	9,559,000円
第1回 変更請負代金金額	9,559,000円
第2回 変更請負代金金額	9,746,000円
第 回 変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和7年12月17日
	竣工年月日	令和8年 3月16日
第1回 変更竣工年月日	令和8年 3月31日	
第2回 変更竣工年月日	令和8年 3月31日	
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

--

契約内容一覧表(工事)

令和7年度

概要
<ul style="list-style-type: none"> ・再利用水ポンプ 1台 ・し尿スカム破砕ポンプ 1台 ・凝集汚泥引抜ポンプ 1台 ・攪拌ブロワ 1台
第1回 変更概要
<p>工期延長</p> <p>【当初】 令和7年12月17日から令和8年3月16日まで</p> <p>【変更】 令和7年12月17日から令和8年3月31日まで</p>
第2回 変更概要
<ul style="list-style-type: none"> ・攪拌ブロワ 1台 ローター軸の負荷側オイルシール部（従動側・駆動側）、溶射加工を追加実施
第 回 変更概要

第1回 変更理由条項
本工事にかかる機器・材料については受注生産であり、機器・材料の調達に期間を要していることから、工期の延長を行うもの。
第2回 変更理由条項
攪拌ブロワのローター軸負荷側オイルシール部（従動側・駆動側）に摩耗が確認されたため、溶射加工を実施することとして、設計変更を行うもの。
第 回 変更理由条項

工事番号	第103121号
工事名	松島診療所医師住宅建替工事（機械設備工事）
工事場所	西海市大瀬戸町松島内郷 地内
工事の種類	管

請負人 住所・氏名	長崎県西海市大瀬戸町瀬戸西濱郷377-1
	(有)湧水管工
	代表取締役 田中 俊明

公表期限	令和8年 9月30日まで
------	--------------

契約年月日	令和7年 9月 9日
第1回 契約変更年月日	令和8年 3月16日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	8,913,300円
第1回 変更請負代金金額	8,780,200円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和7年10月18日
	竣工年月日	令和8年 3月16日
第1回 変更竣工年月日		令和8年 3月26日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

--

契約内容一覧表(工事)

令和7年度

概要	松島診療所医師住宅建替工事（機械設備工事）、機械設備工事、衛生器具設備1.0式、給水設備1.0式、排水設備1.0式、給湯設備1.0式、追炊設備1.0式、浄化槽設備1.0式、空調設備1.0式、換気設備1.0式
第1回 変更概要	松島診療所医師住宅建替工事（機械設備工事）、機械設備工事、衛生器具設備1.0式、給水設備1.0式、排水設備1.0式、給湯設備1.0式、追炊設備1.0式、浄化槽設備1.0式、空調設備1.0式、換気設備1.0式
第 回 変更概要	
第 回 変更概要	

第1回 変更理由条項	変更内容は別紙のとおり。また、海上時化によるフェリー欠航や、令和8年2月からのフェリー便ダイヤ改正に伴う便数減により、物資輸送や工程管理に支障をきたすこと、建築工事の工期延長に伴い関連工事の日程調整が必要となったため、工期を延長するもの。
第 回 変更理由条項	
第 回 変更理由条項	

工事番号	第103120号
工事名	松島診療所医師住宅建替工事（電気設備工事）
工事場所	西海市大瀬戸町松島内郷 地内
工事の種類	電気

請負人 住所・氏名	長崎県西海市大瀬戸町瀬戸東浜郷174-1
	(有)林田設備工業 代表取締役 林田 公二

公表期限	令和8年 9月30日まで
------	--------------

契約年月日	令和7年 9月 9日
第1回 契約変更年月日	令和8年 3月16日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	4,594,700円
第1回 変更請負代金金額	4,583,700円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和7年10月18日
	竣工年月日	令和8年 3月16日
第1回 変更竣工年月日		令和8年 3月26日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

--

契約内容一覧表(工事)

令和7年度

概要
松島診療所医師住宅建替工事（電気設備工事）、電気設備工事、幹線設備1.0式、電灯設備1.0式、コンセント設備1.0式、弱電設備1.0式
第1回 変更概要
【仕様変更】流し元灯：C-5（OB255284R）→D-2（OD361043R）数量増 【数量減】外部コンセント：3ヶ所→2ヶ所 【変更】既存品配線不足による配線設置の取りやめ、本体取付
第 回 変更概要
第 回 変更概要
第 回 変更概要

第1回 変更理由条項
変更内容は変更概要のとおり。また、海上時化によるフェリー欠航や、令和8年2月からのフェリー便ダイヤ改正に伴う便数減により、物資輸送や工程管理に支障をきたすこと、また建築工事の工期延長に伴い関連工事の日程調整が必要となったため、工期を延長するもの。
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

業務番号	第99021号
業務名	公会計財務書類作成業務委託
業務場所	西海市役所総務部財務課
業務の種類	その他

請負人住所・氏名	熊本県熊本市中央区九品寺1丁目5-11 株式会社RKKCS 代表取締役 金子 篤
----------	--

公表期限	令和8年 4月30日まで
------	--------------

契約年月日	令和7年 4月30日
第1回 契約変更年月日	令和8年 2月25日
第2回 契約変更年月日	令和8年 3月31日
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	2,926,000円
第1回 変更請負代金金額	2,926,000円
第2回 変更請負代金金額	2,926,000円
第 回 変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和7年 4月30日
	竣工年月日	令和8年 3月13日
第1回 変更竣工年月日		令和8年 3月31日
第2回 変更竣工年月日		令和8年 4月30日
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

本業務の成果品である財務書類の作成については、既存の総合行政システムにて作成されている伝票データや固定資産台帳データ、記載登録データなど、数多くのデータを用いて作業を行う必要があります。
財務書類作成において必須である総合行政システムを用いた各データの不備に対する修正登録作業及び市職員による固定資産台帳整理作業に対するアドバイザー業務については、既存の総合行政システム開発会社以外には困難であることから、既存の総合行政システム開発会社である上記の者を選定するものです。（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号を適用）

契約内容一覧表(業務)

令和7年度

概要	「統一的な基準による地方公会計の整備促進について（平成27年1月23日付総務大臣通知）」により、総務省から示された統一的な基準による各年度末時点での財務書類を作成し、公表する必要があることから、令和6年度末時点での財務書類作成業務を委託するもの。
第1回 変更概要	連結対象となっている他団体財務諸表の提供、固定資産台帳情報の整理が遅延し、当初契約期間内での業務完了が困難であることから、委託期間を延長するもの。 当初契約期間：令和7年4月30日～令和8年3月13日 変更契約期間：令和7年4月30日～令和8年3月31日 ※契約金額に変更なし
第2回 変更概要	連結対象となっている他団体財務諸表の提供、固定資産台帳情報の整理が遅延し、現契約期間内での業務完了が困難であることから、委託期間を延長するもの。 現契約期間：令和7年4月30日～令和8年3月31日 変更契約期間：令和7年4月30日～令和8年4月30日 ※契約金額に変更なし ※繰越明許は令和7年3月31日専決補正にて計上し、5月臨時議会にて議会報告予定。
第 回 変更概要	

第1回 変更理由条項	連結対象となっている他団体財務諸表の提供、固定資産台帳情報の整理が遅延し、当初契約期間内での業務完了が困難であることから、委託期間を延長するもの。
第2回 変更理由条項	連結対象となっている他団体財務諸表の提供、固定資産台帳情報の整理が遅延し、現契約期間内での業務完了が困難であることから、委託期間を延長するもの。
第 回 変更理由条項	

契約内容一覧表(工事)

令和7年度

工事番号	第11061号
工事名	交通安全施設整備工事（崎戸）
工事場所	西海市崎戸町平島地内
工事の種類	土木一式

請負人 住所・氏名	長崎県西海市西彼町亀浦郷875
	(有)川口建設
	代表取締役 川口 良雄

公表期限	令和8年10月31日まで
------	--------------

契約年月日	令和7年10月15日
第1回 契約変更年月日	令和8年 2月12日
第2回 契約変更年月日	令和8年 3月16日
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	2,347,400円
第1回 変更請負代金金額	2,225,300円
第2回 変更請負代金金額	2,212,100円
第 回 変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和7年11月14日
	竣工年月日	令和8年 2月21日
第1回 変更竣工年月日	令和8年 3月23日	
第2回 変更竣工年月日	令和8年 3月23日	
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

--

概要
<ul style="list-style-type: none"> 市道学校線 工事長 L=51.0m、防護柵取替工 L=51.0m 市道倉ノ鼻線 工事長 L=10.0m、防護柵取替工 L=10.0m 市道新町線 工事長 L=21.0m、防護柵取替工 L=21.0m
第1回 変更概要
<ul style="list-style-type: none"> 市道学校線 工事長 L=51.0m→L=51.0m、防護柵取替工 L=51.0m→L=51.0m 市道倉ノ鼻線→市道学校線（橋梁） 工事長 L=10.0m→L=10.6m、防護柵取替工 L=10.0m→L=10.6m 市道新町線→市道灯台西南風泊線 工事長 L=21.0m→L=21.0m
第2回 変更概要
<ul style="list-style-type: none"> 市道学校線 工事長 L=51.0m→L=51.0m、防護柵取替工 L=51.0m→L=51.0m 市道倉ノ鼻線→市道学校線（橋梁） 工事長 L=10.0m→L=10.6m、防護柵取替工 L=10.0m→L=10.6m 市道新町線→市道灯台西南風泊線 工事長 L=21.0m→L=21.0m
第 回 変更概要

第1回 変更理由条項
<ul style="list-style-type: none"> 市道学校線の橋梁部において、既存ガードレールを撤去し、新たにガードレールを設置する計画としていたが、転落防止柵に変更する。 材料変更等に伴い製作に日数を要し、工期が不足することとなったため、工期を30日間延長する。
第2回 変更理由条項
<ul style="list-style-type: none"> 現地精査の結果による変更を行う。
第 回 変更理由条項

契約内容一覧表(業務)

令和7年度

業務番号	第103110号
業務名	松島診療所医師住宅建替工事監理業務委託
業務場所	西海市大瀬戸町松島内郷 地内
業務の種類	建築関係建設コンサル

請負人 住所・氏名	長崎県長崎市川口町9-14
	(株)ライト建築設計事務所
	代表取締役 中野 善弘

公表期限	令和8年 9月30日まで
------	--------------

契約年月日	令和7年 9月10日
第1回 契約変更年月日	令和8年 3月16日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	1,507,000円
第1回 変更請負代金金額	1,514,700円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工期	着工年月日	令和7年 9月10日
	竣工年月日	令和8年 3月16日
第1回 変更竣工年月日		令和8年 3月26日
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

--

概要
工事監理業務 1.0式
第1回 変更概要
工事監理業務 1.0式
第 回 変更概要
第 回 変更概要
第 回 変更概要

第1回 変更理由条項
建築工事業者の現場事務所にて定例会を行うことが決定され、当初含まれていなかった松島までの渡航経費の追加。また、建築工事の工期延長に伴い、監理業務の期間延長が必要となったため、契約期間を延長するもの。
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項