

契約変更内容一覧(令和8年9月分)

番号	契約日	案件名
1	令和8年9月10日	市道瀬戸中央線路肩補修工事
2	令和8年9月14日	市道車坂線設計業務委託
3	令和8年9月14日	市道車坂線測量業務委託
4	令和8年9月14日	太田和地区防火水槽用地測量業務委託
5	令和8年9月16日	市道野中線側溝整備工事
6	令和8年9月17日	崎戸江島地区水道水源試掘工事
7	令和8年9月24日	市道金山線側溝整備工事
8	令和8年9月24日	市道グラウンド線路肩補修工事
9	令和8年9月24日	西海市水道メーター更生
10	令和8年9月30日	市道ごみ焼却場線路肩補修工事
11	令和8年9月30日	市道中央線橋梁(西小浦橋)他2橋詳細点検及び補修設計業務委託

契約変更内容一覧（令和8年8月分）

工 事 番 号	第 1 1 0 2 3 号
工 事 名	市道瀬戸中央線路肩補修工事
工 事 場 所	西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷地内
工事の種類	土木一式

請 負 人 住所・氏名	長崎県西海市大瀬戸町瀬戸東濱郷1978 (有)川建 取締役 川口 弘美
----------------	---

公 表 期 限	令和9年 6月30日まで
---------	--------------

契 約 年 月 日	令和8年 6月10日
第 1 回 契約変更年月日	令和8年 9月10日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	5, 9 1 8, 0 0 0円
第 1 回 変更請負代金金額	5, 7 9 2, 6 0 0円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工 期	着工年月日	令和8年 6月11日
	竣工年月日	令和8年 9月28日
第 1 回 変更竣工年月日	令和8年 9月28日	
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

--

契 約 内 容 一 覧 表(工事)

令和8年度

概 要
工事長 L=18.0m、擁壁工 L=17.0m、舗装工 A=30.0m2、防護柵工L=18.0m、撤去工 N=1.0式、仮設工 N=1.0式
第1回 変更概要
工事長 L=20.0m、擁壁工 L=17.0m、舗装工 A=32.0m2、防護柵工L=20.0m、撤去工 N=1.0式、仮設工 N=1.0式
第 回 変更概要
第 回 変更概要

第1回 変更理由条項
本工事において、現在、(有)川建が受注施工中ではありますが、下記事由による変更を行う。 1. 現地状況による敷鉄板数量の変更。2. その他軽微な変更。
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

契約変更内容一覧（令和8年8月分）

業 務 番 号	第11043号
業 務 名	市道車坂線設計業務委託
業 務 場 所	西海市西海町中浦北郷地内
業務の種類	道路

請 負 人 住所・氏名	長崎県西海市西彼町白似田郷1943 (株)コバ測量設計 代表取締役 木場 啓介
----------------	---

公 表 期 限	令和9年 7月31日まで
---------	--------------

契 約 年 月 日	令和8年 7月13日
第 1 回 契約変更年月日	令和8年 9月14日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	7,458,000円
第 1 回 変更請負代金金額	7,458,000円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工 期	着工年月日	令和8年 7月17日
	竣工年月日	令和8年 9月29日
第 1 回 変更竣工年月日	令和8年12月11日	
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

--

契 約 内 容 一 覧 表(業務)

令和8年度

概 要
延長 L=380.0m、道路詳細設計 L=0.38km
第1回 変更概要
道路詳細設計 L=0.38km
第 回 変更概要
第 回 変更概要

第1回 変更理由条項
現在実施しております設計業務箇所は、地すべり防止区域（国土交通省・農林水産省）の範囲内にあり、地すべり対策における関係機関への協議及び検討に時間を要することから工期を延長する。
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

契約変更内容一覧（令和8年8月分）

業 務 番 号	第 1 1 0 2 6 号		
業 務 名	市道車坂線測量業務委託		
業 務 場 所	西海市西海町中浦北郷地内		
業務の種類	測量業務		
請 負 人 住所・氏名	長崎県西海市西彼町白似田郷1943		
	(株)コバ測量設計		
	代表取締役 木場 啓介		
公 表 期 限	令和9年 5月31日まで		
契 約 年 月 日	令和8年 6月 2日		
第 1 回 契約変更年月日	令和8年 9月14日		
第 回 契約変更年月日			
第 回 契約変更年月日			
請負代金金額（当初）	13,728,000円		
第 1 回 変更請負代金金額	13,728,000円		
第 回 変更請負代金金額			
第 回 変更請負代金金額			
工 期	着工年月日	令和8年 6月 8日	
	竣工年月日	令和8年10月 5日	
第 1 回 変更竣工年月日	令和9年 1月22日		
第 回 変更竣工年月日			
第 回 変更竣工年月日			
随意契約における契約相手方の選定理由			

契 約 内 容 一 覧 表(業務)

令和8年度

概 要
路線測量 L=0.38km、用地測量 A=1.1ha
第1回 変更概要
路線測量 L=0.38km、用地測量 A=1.1ha
第 回 変更概要
第 回 変更概要
第 回 変更概要
第1回 変更理由条項
市道車坂線設計業務委託の工期延長に伴い本測量業務委託の工期を延長する。
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

契約変更内容一覧（令和8年8月分）

業 務 番 号	第66006号
業 務 名	太田和地区防火水槽用地測量業務委託
業 務 場 所	西海市西海町太田和郷 地内
業務の種類	測量業務

請 負 人 住所・氏名	長崎県西海市大島町1605-1
	㈱第一検査工業 西海支店
	支店長 浦 泰介

公 表 期 限	令和9年 6月30日まで
---------	--------------

契 約 年 月 日	令和8年 6月17日
第 1 回 契約変更年月日	令和8年 9月14日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	3,520,000円
第 1 回 変更請負代金金額	3,614,600円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工 期	着工年月日	令和8年 6月17日
	竣工年月日	令和8年10月14日
第 1 回 変更竣工年月日	令和8年10月14日	
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

契 約 内 容 一 覧 表(業務)

令和8年度

概 要
用地測量 A=0.3ha
第1回 変更概要
・境界測量 0.3ha → 0.0ha ・横断面図作成 0.04km → 0.18km ・協議書作成 0.04km → 0.18km
第 回 変更概要
第 回 変更概要

第1回 変更理由条項
西海市契約規則第21条第2項第4号
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

契約変更内容一覧（令和8年8月分）

工 事 番 号	第11030号
工 事 名	市道野中線側溝整備工事
工 事 場 所	西海市西海町丹納郷地内
工事の種類	土木一式

請 負 人 住所・氏名	長崎県西海市西海町丹納郷2275-3
	㈱三田建設
	代表取締役 三田 智弘

公 表 期 限	令和9年 6月30日まで
---------	--------------

契 約 年 月 日	令和8年 6月24日
第 1 回 契約変更年月日	令和8年 9月16日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	3,710,300円
第 1 回 変更請負代金金額	3,960,000円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工 期	着工年月日	令和8年 7月 1日
	竣工年月日	令和8年10月 8日
第 1 回 変更竣工年月日	令和8年10月 8日	
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

契 約 内 容 一 覧 表(工事)

令和8年度

概 要
工事長 L=60.8m、落蓋式側溝300 L = 60.0m、集水桝500×500 N=1.0基、暗渠管φ200 L = 2.0m
第1回 変更概要
工事長 L=60.8m → L = 60.0m、落蓋式側溝300 L = 60.0m → L = 60.0m、集水桝500×500 N=1.0基 → N=0.0基、暗渠管Φ200 L = 2.0m → L = 0.0m、支障木伐採・処理 N = 0.0式 → N = 1.0式
第 回 変更概要
第 回 変更概要

第1回 変更理由条項
現在、本工事は㈱三田建設が施工中であるが、着工前に地域住民との立会の際に雨水を既設暗渠へ流さなくて良いとの回答があったため、集水桝500と暗渠管Φ200を減工する。 また、落蓋側溝300を設置する終点側のに支障木（大木）があったため、支障木伐採・処理を追加する。
第 回 変更理由条項

契約変更内容一覧（令和8年8月分）

工 事 番 号	第13161号
工 事 名	崎戸江島地区水道水源試掘工事
工 事 場 所	西海市崎戸町江島地内
工事の種類	さく井

請 負 人 住所・氏名	長崎県諫早市高来町黒崎457-11 高来テック㈱ 代表取締役 溝越 正春
----------------	--

公 表 期 限	令和8年12月31日まで
---------	--------------

契 約 年 月 日	令和7年12月17日
第 1 回 契約変更年月日	令和8年 6月29日
第 2 回 契約変更年月日	令和8年 9月17日
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	30,910,000円
第 1 回 変更請負代金金額	32,934,000円
第 2 回 変更請負代金金額	36,650,900円
第 回 変更請負代金金額	

工 期	着 工 年 月 日	令和8年 2月 3日
	竣 工 年 月 日	令和8年 7月 1 2日
第 1 回 変 更 竣 工 年 月 日		令和8年 9月 3 0日
第 2 回 変 更 竣 工 年 月 日		令和8年 9月 3 0日
第 回 変 更 竣 工 年 月 日		

随意契約における契約相手方の選定理由

--

契 約 内 容 一 覧 表(工事)

令和7年度

概 要
【工事概要】、・試掘工H=100m N=1.0箇所
第1回 変更概要
【工事概要】 土砂 H=50m → H=30m (20m減) 軟岩 H=50m → H=0m (50m減) 硬岩 H=0m → H=70m (70m増) ケーシング管 N=14本(5.45m) → N=19本(3.95m) 集水管 N=5本(5.5m) → N=7本(3.5m) 【工期】 令和8年2月3日～令和8年7月12日（160日間） 令和8年2月3日～令和8年9月30日（240日間）80日間延長
第2回 変更概要
土砂 H=30m → H=0m (30m減) 軟岩 H= 0m → H= 6m (6m増) 硬岩 H=70m → H=60m (10m減) 超硬岩 H=0m → H=34m (34m増) 水質検査 N=1式 → N=0式（皆減）

第1回 変更理由条項
試掘箇所の土質について、当初は土砂50m、軟岩50mで想定していましたが、現在、試掘を進めておりますが、深度30mより下層において安山岩又は花崗岩と思われる、硬岩質の地層と思われる岩層が出てきており、掘削に不測の日数を要しているため、岩層の想定変更及び現契約工期の延長するものです。また、使用するケーシング管、集水管を崎戸商船に積載できる長さへ変更を行うものです。
第2回 変更理由条項
試掘箇所の土質について、第1回変更で土砂30m、軟岩0m、硬岩70mで想定していましたが、試掘完了に伴い、ボーリング箇所のほとんどが安山岩又は花崗岩と思われる、硬岩質及び超硬岩質の地層であったため、岩層の想定変更をするものです。また、揚水試験を行ったところ8ℓ/分しか揚水できず、今後、水源として利用の目途が立たないため水質検査については取りやめるものです。

契約変更内容一覧（令和8年8月分）

工 事 番 号	第 1 1 0 3 4 号
工 事 名	市道金山線側溝整備工事
工 事 場 所	西海市西彼町平原郷地内
工事の種類	土木一式

請 負 人 住所・氏名	長崎県西海市西彼町喰場郷1212-12 (有)西彼農業機銀 代表取締役 太田 俊彦
----------------	---

公 表 期 限	令和9年 6月30日まで
---------	--------------

契 約 年 月 日	令和8年 6月24日
第 1 回 契約変更年月日	令和8年 9月24日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	2, 8 5 6, 7 0 0 円
第 1 回 変更請負代金金額	2, 8 5 2, 3 0 0 円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工 期	着工年月日	令和8年 6月24日
	竣工年月日	令和8年10月 1日
第 1 回 変更竣工年月日	令和8年10月 1日	
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

契 約 内 容 一 覧 表(工事)

令和8年度

概 要
工事長 L=18m、側溝工 L=22m、集水桝工 N=3箇所、舗装工 A=16m2
第1回 変更概要
工事長 L=18m、側溝工 L=22m、集水桝工 N=3箇所、舗装工 A=7m2、暗渠排水管（φ300） L=3m
第 回 変更概要
第 回 変更概要

第1回 変更理由条項
本工事において、現在、西彼農業機銀が受注施工中ではありますが、下記事由による変更を行う。 1. 床掘確認時、既存埋設管のかぶりが浅く当初通りの施工が出来ないと判断したため暗渠排水管での施工変更とする。 2. その他軽微な変更とする。
第 回 変更理由条項

契約変更内容一覧（令和8年8月分）

工 事 番 号	第11033号
工 事 名	市道グラウンド線路肩補修工事
工 事 場 所	西海市西海町水浦郷地内
工事の種類	土木一式

請 負 人 住所・氏名	長崎県西海市大瀬戸町瀬戸福島郷1461-8 彰栄建設 代表 網谷 彰
----------------	--

公 表 期 限	令和9年 7月31日まで
---------	--------------

契 約 年 月 日	令和8年 7月 8日
第 1 回 契約変更年月日	令和8年 9月24日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	4,327,400円
第 1 回 変更請負代金金額	4,392,300円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工 期	着工年月日	令和8年 8月 3日
	竣工年月日	令和8年11月10日
第 1 回 変更竣工年月日	令和8年11月10日	
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

契 約 内 容 一 覧 表(工事)

令和8年度

概 要
工事長 L=12.0m、ブロック積工 A=34.0㎡、コンクリート舗装工 A=4.0㎡、張芝 A=25.0㎡
第1回 変更概要
工事長 L=12.0m → L=12.7m、ブロック積工 A=36.0㎡ → A=36.0㎡、コンクリート舗装工 A=4.0㎡ → A=3.9㎡、張芝工 A=25.0㎡ → A=21.0㎡、石積工 A=0.0㎡ → A=3.0㎡
第 回 変更概要
第 回 変更概要

第1回 変更理由条項
本工事は、現在彰栄建設が施工中であるが、NO. 4の法面と小口止との擦り付けのため石積工を追加増工する。 また、その他現地精査による変更を行う。
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

契約変更内容一覧（令和8年8月分）

修 繕 番 号	第 1 3 0 6 9 号		
修 繕 名	西海市水道メーター更生		
修 繕 場 所	西海市		
修繕の種類	水道メーター類		
請 負 人 住所・氏名	福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目18-25 東洋計器㈱福岡支店 支店長 相良 賢一		
公 表 期 限	令和9年 6月30日まで		
契 約 年 月 日	令和8年 7月 2日		
第 1 回 契約変更年月日	令和8年 9月24日		
第 回 契約変更年月日			
第 回 契約変更年月日			
請負代金金額（当初）	2, 7 2 3, 7 1 0円		
第 1 回 変更請負代金金額	2, 7 6 4, 3 0 0円		
第 回 変更請負代金金額			
第 回 変更請負代金金額			
工 期	着工年月日	令和8年 7月 2日	
	竣工年月日	令和8年 9月30日	
第 1 回 変更竣工年月日	令和8年 9月30日		
第 回 変更竣工年月日			
第 回 変更竣工年月日			
随意契約における契約相手方の選定理由			

契 約 内 容 一 覧 表(修繕)

令和8年度

概 要
水道メーター器の検定満了（計量法：有効期限8年）により本年度取替対象となっているメーター器の更生（改造修繕）を行なうもの。 φ13mm＝1,756個、φ20mm＝115個、φ25mm＝34個、 φ30mm＝ 15個、φ40mm＝ 17個、φ50mm＝ 3個、φ75mm＝1個 合計1,941個
第1回 変更概要
水道メーター器の検定満了（計量法：有効期限8年）により本年度取替対象となっているメーター器の更生（改造修繕）を行なうもの。 φ13mm＝1,760個、φ20mm＝115個、φ25mm＝34個、 φ30mm＝ 15個、φ40mm＝ 18個、φ50mm＝ 5個、φ75mm＝1個 合計1,948個
第 回 変更概要
第 回 変更概要
第1回 変更理由条項
契約後、新たに水道メーターの使用開始が複数なされており、メーター更生数に変更が生じたため、変更契約を行うもの。
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項

契約変更内容一覧（令和8年8月分）

工 事 番 号	第11025号
工 事 名	市道ごみ焼却場線路肩補修工事
工 事 場 所	西海市崎戸町蛸浦郷地内
工事の種類	土木一式

請 負 人 住所・氏名	長崎県西海市大瀬戸町瀬戸東濱郷1946-2 正組 代表 松尾 正則
----------------	---

公 表 期 限	令和9年 6月30日まで
---------	--------------

契 約 年 月 日	令和8年 6月23日
第 1 回 契約変更年月日	令和8年 9月30日
第 回 契約変更年月日	
第 回 契約変更年月日	

請負代金金額（当初）	2,581,700円
第 1 回 変更請負代金金額	2,845,700円
第 回 変更請負代金金額	
第 回 変更請負代金金額	

工 期	着工年月日	令和8年 7月21日
	竣工年月日	令和8年10月28日
第 1 回 変更竣工年月日	令和8年10月28日	
第 回 変更竣工年月日		
第 回 変更竣工年月日		

随意契約における契約相手方の選定理由

--

契 約 内 容 一 覧 表(工事)

令和8年度

概 要
工事長 L=16.0m、 重力式擁壁工 L=16.0m、 アスファルト舗装工 A=24.0㎡
第1回 変更概要
工事長 L=19.0m、重力式擁壁工 L=16.0m、アスファルト舗装工 A=34.0㎡、石積工 A=3.0㎡
第 回 変更概要
第 回 変更概要

第1回 変更理由条項
本工事において、現在、正組が契約施工中であるが、下記事由により変更を行う。 1.No16部分において、接する石積が孕んでおり崩れる危険性がある為、石積工を追加し、変更を行う。 2.その他、現地精査による変更を行う。
第 回 変更理由条項

契約変更内容一覧（令和8年8月分）

業 務 番 号	第11027号		
業 務 名	市道中央線橋梁（西小浦橋）他2橋詳細点検及び補修設計業務委託		
業 務 場 所	西海市崎戸町江島地内他		
業務の種類	鋼構造及びコンクリート		
請 負 人 住所・氏名	長崎県西海市西彼町中山郷1118-2		
	(株)ネオグローブ 西海営業所		
	西海営業所長 鶴岡 貴裕		
公 表 期 限	令和9年 5月31日まで		
契 約 年 月 日	令和8年 6月 3日		
第 1 回 契 約 変 更 年 月 日	令和8年 9月30日		
第 回 契 約 変 更 年 月 日			
第 回 契 約 変 更 年 月 日			
請 負 代 金 金 額 （ 当 初 ）	15,950,000円		
第 1 回 変 更 請 負 代 金 金 額	円		
第 回 変 更 請 負 代 金 金 額			
第 回 変 更 請 負 代 金 金 額			
工 期	着 工 年 月 日	令和8年 6月 9日	
	竣 工 年 月 日	令和8年10月11日	
第 1 回 変 更 竣 工 年 月 日	令和8年12月15日		
第 回 変 更 竣 工 年 月 日			
第 回 変 更 竣 工 年 月 日			
随意契約における契約相手方の選定理由			

契 約 内 容 一 覧 表(業務)

令和8年度

概 要
橋梁詳細点検及び補修設計 N=3.0橋
第1回 変更概要
橋梁詳細点検及び補修設計 N=3.0橋
第 回 変更概要
第 回 変更概要
第 回 変更概要
第1回 変更理由条項
現在、株式会社ネオグローブが契約業務委託中ですが、損傷箇所の詳細調査及び補修設計の工法検討に不測の日数を要したため、65日間の工期延長を行う。
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項
第 回 変更理由条項